質　問　応　答　書

令和3年4月21日

工事名称	障害者支援施設吉城山ゆり園　大規模修繕事業
工事場所	岐阜県高山市国府町宇津江440-1

有限会社　アブ デザイン
代表取締役　　清　水　　篤
〒506-0045 岐阜県高山市赤保木町1169-1
Tel 0577.32.5861 ／ Fax 0577.32.5862

今般、上記工事の御見積りに際しましては大変お世話になります。
質問を承りましたので回答させていただきます。

No.	図面番号	質　疑　事　項	回　答　内　容
1	A-31	ラップルコンクリートは型枠無しでもよろしいですか。	無しでも結構ですが、減額の対象とします。
		また、コンクリート下の砕石は無しでもよろしいですか。	
2	A-20、A-22	浴槽内の階段と腰掛の高さが違うので、境の立上がり壁は必要ないですか。	立上がり壁は不要とし、階段側面のタイル貼りとします。
3	A-10	吊戸棚の半分撤去とは２台あるうちの１台とのことですか。	１台を中央の仕切りから切断し、半分を撤去とします。
4	E-2	線路内訳表の高圧受電設備の盤名がOP-1となっていますが、	OL-1として下さい。
		OL-1と考えてよろしいですか。	
5	E-2、E-3	OL-1は屋外キュービクルに直接壁掛け取付けと考えてよろしいですか。	キュービクルに直接壁掛け取付けとして下さい。
6	E-8	既設電灯分電盤L-5-1改修内容と記載がありますが、L-5-1の位置が不明です。	既設分電盤L-5として下さい。
		L-5の既設分電盤と考えてよろしいですか。	
7	E-2	既設分電盤L-6改修内容の記載がありませんので改修内容をご指示下さい。	線路内訳表のＡからＤ、各部注記事項のＩを参照願います。（２回路増設です）
8		作業時間の制約はないですか？	8:30から17:00までとして下さい。
		8:00から17:00までと考えてよろしいですか。	※その他、行事等により休工をお願いする場合があります。